



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑๐ มิ.ย. – ๒๘ ก.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๔๕.๐๕	๒,๙๕๔.๙๕	/			๗ มิ.ย. – ๑๙ ส.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่๑	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐	/			๒๔ ก.ย. – ๒๕ พ.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๙๐๐	๓,๑๐๐	/			๑ มี.ค. – ๒๙ พ.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่๗	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ ก.พ. – ๒ เม.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๐	/			๗ มิ.ย. – ๑๓ ส.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐	๓๙๒,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			๑๐ เม.ย. – ๕ ก.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑	๓๖๒,๐๐๐	๓๕๙,๖๐๙.๕๙	๒,๓๙๐.๔๑	/			๓ ก.ค. – ๒๓ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างพนัง คสล.กันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๓	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค. – ๑ พ.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
	รวม ๙ โครงการ	๒,๙๖๔,๐๐๐	๒,๙๕๐,๕๕๕.๖๔	๑๓,๔๔๕.๓๖						

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๐๐	๗๐๐	/			๑๖ ส.ค. – ๓ ต.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	๓๙๑,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	/			๑๖ ส.ค. – ๑๒ พ.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๐	/			๑๖ ส.ค. – ๑ พ.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	๔๐๓,๐๐๐	๔๐๒,๒๐๐	๘๐๐	/			๒๔ ก.ย. – ๑๖ ม.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๕,๗๓๔.๑๑	๒,๒๖๕.๘๙	/			๑๖ ส.ค. – ๒๕ ต.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๒๗,๐๐๐	๒๔,๗๐๐	๒,๓๐๐	/			๑๖ ส.ค. – ๑ ต.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓.๖๒๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	/			๒๑ ก.ย. – ๑ พ.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙	๔๑๖,๐๐๐	๓๙๕,๕๓๐.๖๒	๒๐,๔๖๙.๓๘	/			๕ เม.ย. – ๓๑ พ.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค. – ๑ พ.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค. – ๑ พ.ค.๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต. หัวฝาย	๑๐๐,๐๐๐	๕๘,๔๐๐	๔๑,๖๐๐	/			๒๔ ก.ย. – ๒๕ พ.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑๑ โครงการ	๖,๕๕๕,๐๐๐	๕,๙๕๖,๘๖๔.๗๓	๕๙๘,๑๓๕.๒๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นก้าวหน้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๑๐	๓,๔๙๐	/			มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๕๐	๓,๓๕๐	/			เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	/			พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๕๔	๔,๐๔๖	/			มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	๔๐,๐๐๐	๒๙,๘๗๐	๑๐,๑๓๐	/			ธ.ค. ๒๕๖๖- ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๘ ตามโครงการ พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำย่อย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๗	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต่น้ำแดงโม หุ้ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐					สำนักปลัดฯ	(โอนตั้ง รายการใหม่)
๘	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีโครงการส่งเสริม อาชีพแม่บ้านและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๘ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๑๘๖,๔๘๔	๔๓,๕๑๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	/			ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๕๒,๕๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๑๒๔	๑๒,๘๗๖	/			ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๕	๓๕	/			เม.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๖๗,๐๐๐	๔๔๕,๒๕๔	๒,๑๒๑,๗๔๖	/			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการอาหารกลางวัน (นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.๖)	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการเด็กไทยวัยใสสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			ก.พ.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการ อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ม.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการ อาหารกลางวัน(นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.๖)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๑๐๐	๕,๙๐๐	/			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนชัย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการอาหาร กลางวัน (นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.๖)	๕๗๐,๐๐๐	๕๔๔,๑๕๒	๒๕,๘๔๘	/			ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการพัฒนา วงดุริยางค์โรงเรียนวัดศรีดอก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ส.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการค่าย คุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนค่าย วิชาการสอนค่ายวิชาบูรณาการ TEMS	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			มี.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๑๓ โครงการ	๒,๒๘๖,๐๐๐	๒,๑๑๖,๔๙๕	๑๗๐,๕๐๕						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหัวฝาย	๓๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๗๖๐	๙๕,๒๔๐	/			ก.พ.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	๓๖,๐๐๐	๓๒,๔๒๐	๓,๕๘๐	/			ม.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	๑๕,๗๖๒	๑๔,๒๓๘	/			มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๗๐	๕๓๐	/			ก.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอกตามโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๓๐	๕,๐๗๐	/			ก.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการประเพณีท้องถิ่นจังหวัดแพร่ตาม ประกาศจังหวัดแพร่	๔๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			มี.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๖๖๐	๒,๓๔๐	/			พ.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๘๕	๒,๘๑๕	/			ส.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝายตาม โครงการอบรมวัฒนธรรม จริยธรรม น้อมนำ คุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหัวฝาย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝายตาม โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ พ้อนรำล้านนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลมตามโครงการ ประเพณีปิดทองพระวัดช่องลม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			มี.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการวัดดอนชัยตาม โครงการนมัสการพระธาตุดอนชัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ม.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอกตามโครงการ ปิดทองพระพุทธรูปนังดินและมนัสการ พระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				ก.พ.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการวัดทุ่งเจริญตาม โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเจริญสิริมงคล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ม.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอกตามโครงการสืบ สานและส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๗	อุดหนุนองค์การผู้ใช้น้ำแม่มาตามโครงการ ประเพณีเลี้ยงผีเจ้าพ่อผาฮ้อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐					กองการศึกษาฯ	
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการประเพณีเลี้ยงผีเจ้าพ่อผาฮ้อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			มิ.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๙	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			/		กองการศึกษาฯ	(โอนตั้ง รายการใหม่)
๒๐	โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๘,๗๙๙	๑๑,๒๐๑	/			ส.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๒๐ โครงการ	๙๓๖,๐๐๐	๖๖๘,๙๘๖	๒๖๗,๐๑๔						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการใช้เทคโนโลยีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๑๗,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๔,๔๐๐	/			พ.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๓๓๙	๓๓,๖๖๑	/			ก.ค.๒๕๖๗	กองคลัง	
	รวม ๓ โครงการ	๑๓๔,๐๐๐	๗๘,๙๓๙	๕๕,๐๖๑						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๑๐	๑๔,๙๙๐	/			เม.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๑	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๑	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๑	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๒	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๒	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๒	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านป่าฝ้าง หมู่ที่ ๕	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านป่าฝ้าง หมู่ที่ ๕	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านป่าฝ้าง หมู่ที่ ๕	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านป่าฝ้าง หมู่ที่ ๖	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านป่าฝ้าง หมู่ที่ ๖	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านป่าฝ้าง หมู่ที่ ๖	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านดอนชัย หมู่ที่ ๗	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านดอนชัย หมู่ที่ ๗	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านดอนชัย หมู่ที่ ๗	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๘	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๘	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๘	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐				ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๙	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๐	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๐	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๑	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๑	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๑	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๒	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๒	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ที่ ๑๒	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๑๓	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๑๓	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่องลม หมู่ที่ ๑๓	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	๐	/			ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๔๑ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๓๕๐	๓๙,๖๕๐	/			ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๓๕๐	๓๙,๖๕๐						

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
	รวม ๓ โครงการ	๑๔๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๖๒,๐๐๐						

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข ให้แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
๒	อุดหนุน อบต.ร่องกาสดำโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ก.พ.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/		สำนักปลัดฯ	
	รวม ๓ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐						